

今後のキトラ古墳壁画取り外し作業日程（案）

2006年

11月16日（木）、17日（金）：東壁余白部分取り外し済

11月27日（月）：キトラ古墳委員会WG

11月29日（水）、30日（木）：余白部分取り外し予定

12月6日（水）、7日（木）：余白部分取り外し予定

12月13日（水）、14日（木）：東壁「十二支像の寅」取り外し予定

12月20日（水）、21日（木）：予備日

2007年

1月17日（水）、18日（木）：余白部分取り外し予定

1月24日（水）、25日（木）：余白部分取り外し予定

1月31日（水）、2月1日（木）：余白部分取り外し予定

2月7日（水）、8日（木）：余白部分取り外し予定

2月14日（水）、15日（木）：南壁「朱雀」取り外し予定

2月28日（水）、3月1日（木）：予備日

※朱雀取り外し以前にWGを開催する。